

地域再生計画事後評価シート

計画の概要	計画名	とくしま・水のかがやき再生計画(第3期)	認定回	第23回
			認定年月日	平成23年3月25日
	作成主体	徳島市		
	計画区域	徳島市の全域		
	計画期間	平成23年度～平成25年度		
支援措置	地域再生基盤強化交付金(污水处理施設整備交付金)			

指標名	設定時	目標値	実績値	評価
污水处理人口普及率	66.0% (H21)	70.1% (H25)	70.9% (H25)	○
ひょうたん島周遊船の年間乗船人数	39,855人 (H21)	45,000人 (H25)	47,550人 (H25)	○
水と緑のフェスティバル年間参加人数	4,148人 (H21)	5,200人 (H25)	3,676人 (H25)	×

項目	H23		H24		H25		合計		実施状況
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
公共下水道	計画	-	280.0m	155.0m	435.0m	平成24年度に南沖洲一丁目の一部について、管渠(φ200mm)L=254.6m、平成25年度に末広五丁目の一部について、管渠(φ200mm)L=190.3m整備を行い、污水处理人口115人の普及を図った。			
	実績	-	254.6m	190.3m	444.9m				
	交付金	-	8,790千円	7,500千円	16,290千円				
浄化槽 (個人設置型)	計画	820基	820基	820基	2,460基	公共下水道事業認可区域以外の区域について、2,066基を平成23年度から平成25年度にかけて整備を行い、污水处理人口7,178人の普及を図った。			
	実績	674基	707基	685基	2,066基				
	交付金	47,058千円	41,785千円	11,620千円	100,463千円				

※翌年度に繰り越した事業については、当年度分の実績に含む。

事業名	実施状況
「心おどる水都・とくしま」の発信	本市中心部「ひょうたん島」を舞台に、水都徳島の魅力を体験する「徳島ひょうたん島博覧会2013」を開催したほか、PR紙「トクシマノート」を作成、配布するなどの周知・啓発を行った。
水と緑の推進事業	水と緑の基金の運用益を活用し、水と緑の図画コンクール、ファミリーハゼ釣り大会、緑化フェア等の水と緑のフェスティバルを開催し、河川環境の向上と都市緑化の推進を啓発した。
河川の浄化対策の実施	新町川浄化用水場の運転管理(新町樋門の開閉)を行った。
観光客誘致対策イベント事業	新町川周辺を巡る周遊船を運行をNPO法人に委託するとともに、観光客に徳島を楽しんでもらう観光イベントを開催した。

総評及び今後の方向性	<p>・本地域再生計画に基づく事業の実施に関しては、3つの目標項目の内、水と緑のフェスティバル年間参加人数に関して、目標値の達成ができなかった。理由としては、天候の影響を受けやすい屋外型のイベントが含まれており、平成25年度の開催期間中は雨であったことから、これまでと比較して参加人数が大きく減少したことが考えられる。また、他の理由として、同日に他の大きなイベントと重なったことも減少した要因と考えられる。</p> <p>・本市のこれまでの取り組みによって、水環境の保全に対する市民意識の高揚が図られるとともに污水处理人口普及率は着実に向上されているが、依然として、本市の污水处理人口普及率は、全国平均には及んでいない状況にある。「水都・とくしま」としてふさわしい水のかがやきを再生していくため、今後も引き続き、公共下水道の整備や合併処理浄化槽の設置促進に取り組んでいく。</p>
------------	--

# 地域再生計画事後評価シートの見方

**本評価は、地域再生計画の「7 目標の達成状況に係る評価に関する事項」に基づき、目標の達成状況等について公表するものです。**

## 地域再生計画事後評価シート

計画の名称や期間、区域、活用する支援措置など、計画の概要を記載しています。

計画の概要	計画名	とくしま・水のかがやき再生計画(第3期)	認定回	第23回
	作成主体	徳島市	認定年月日	平成23年3月25日
	計画区域	徳島市の全域		
	計画期間	平成23年度～平成25年度		
	支援措置	地域再生基盤強化交付金(汚水処理施設整備交付金)		

「4 地域再生計画の目標」に掲げた目標について、達成状況を記載しています。

目標の達成状況	指標名	設定時	目標値	実績値	評価
	汚水処理人口普及率	66.0% (H21)	70.1% (H25)	70.9% (H25)	○
	ひょうたん島周遊船の年間乗船人数	39,855人 (H21)	45,000人 (H25)	47,550人 (H25)	○
	水と緑のフェスティバル年間参加人数	4,148人 (H21)	5,200人 (H25)	3,676人 (H25)	×

各目標の達成状況を次の3段階で評価しています。  
達成・・・○  
概ね達成・・・△  
(80%以上)  
未達成・・・×

地域再生法又は地域再生基本方針に基づく支援措置を活用する事業について、実施状況を記載

支援措置を活用する事業	項目	H20	H21	H22	合計	実施状況
	公共下水道	計画	-	280.0m	155.0m	435.0m
	実績	-	313.6m	237.3m	550.9m	
	交付金	-	8,790千円	7,500千円	16,290千円	
浄化槽(個人設置型)	計画	820基	820基	820基	2,460基	公共下水道事業認可区域以外の区域について、2,074基(見込値)を平成23年度から平成25年度にかけて整備を行い、汚水処理人口7,096人(見込値)の普及を図った。
	実績	674基	707基	693基(見込値)	2,074基(見込値)	
	交付金	47,058千円	41,785千円	11,904千円(見込値)	100,747千円(見込値)	

※翌年度に繰り越した事業については、当年度分の実績に含む。

計画に位置付けた、支援措置を活用しない独自の取組について、実施状況を記載

その他の事業	事業名	実施状況
	「心おどる水都・とくしま」の発信	本市中心部「ひょうたん島」を舞台に、水都徳島の魅力を体験する「徳島ひょうたん島博覧会2013」を開催したほか、PR紙「トクシマノート」を作成、配布するなどの周知・啓発を行った。
	水と緑の推進事業	水と緑の基金の運用益を活用し、水と緑の図画コンクール、ファミリーハゼ釣り大会、緑化フェア等の水と緑のフェスティバルを開催し、河川環境の向上と都市緑化の推進を啓発した。
	河川の浄化対策の実施	新町川浄化用水場の運転管理(新町樋門の開閉)を行った。
	観光客誘致対策イベント事業	新町川周辺を巡る周遊船を運行をNPO法人に委託するとともに、観光客に徳島を楽しんでもらう観光イベントを開催した。

目標の達成状況や事業の実施状況を踏まえて、全体の評価と今後の方向性を記載しています。

総評及び今後の方向性	<p>・本地域再生計画に基づく事業の実施に関しては、3つの目標項目の内、水と緑のフェスティバル年間参加人数に関して、目標値の達成ができなかった。理由としては、天候の影響を受けやすい屋外型のイベントが含まれており、平成25年度の開催期間中は雨であったことから、これまでと比較して参加人数が大きく減少したことが考えられる。また、他の理由として、同日に他の大きなイベントと重なったことも減少した要因と考えられる。</p> <p>・本市のこれまでの取り組みによって、水環境の保全に対する市民意識の高揚が図られるとともに汚水処理人口普及率は着実に向上されているが、依然として、本市の汚水処理人口普及率は、全国平均には及んでいない状況にある。「水都・とくしま」としてふさわしい水のかがやきを再生していくため、今後も引き続き、公共下水道の整備や合併処理浄化槽の設置促進に取り組んでいく。</p>
------------	--