

ECI方式工程表

ECI方式 工程表	令和4年度					令和5年度												令和6年度												令和7年度																	
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41						
						★契約議案												★変更契約議案																													
						プロポ ●契約 (ECI)												●変更契約 (ECI)												工事検査																	
	基本設計 5ヶ月					実施設計												契約手続 (工事監理等)						工事監理等業務 18ヶ月																		機能移転					
						ECI技術協力6ヶ月						工事準備						建築・設備工事 18ヶ月 (4週8休)																		電源等切替4ヶ月											
						免震大臣認定4ヶ月						配管盛替																																			
						申請2ヶ月						○変更協議																																			
						積算3ヶ月						公共建築課確認																																			
						埋文調査																																									